



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI RAVARINO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 27 DEL 17/02/2023

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Manutenzione, Sicurezza del Lavoro e del Patrimonio

Oggetto: ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN OTTICA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA CURIEL E CONTESTUALE AMPLIAMENTO MARCIAPIEDI DI VIA F.LLI ROSSELLI. CODICE CUP: H23D22000410006 – CODICE CIG: 93919312A5. CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

il Responsabile dell'Area

RICHIAMATO il decreto del 01.10.2020 prot. 9556, con il quale il Sindaco ha nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'Ing. Alfredo Lubrano;

RICHIAMATE, altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 07/02/2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione D.U.P. per il periodo 2023-2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 07/02/2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 2023-2025;

RICHIAMATI i Decreti Ministeriali del 14 e 30 gennaio 2020 pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile assegnati a ciascun Comune sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

PRESO ATTO che:

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante *l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari;
- in particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno

della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

RICHIAMATA la determina n. 160 del 14/09/2022 con la quale è stato affidato l'intervento di abbattimento di barriere architettoniche in ottica di mobilità sostenibile e infrastrutture per la mobilità: realizzazione di pista ciclopedonale in via Curiel e contestuale ampliamento marciapiedi di via F.lli Rosselli alla ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.R.L. avente sede in via Paraviana 301 - 41058 Vignola (MO) P.Iva. 03667750362, che ha presentato un ribasso percentuale del 1,57% sul prezzo a base di gara, definendo così l'importo dell'appalto in € 49.464,79 oltre € 1.973,62 di oneri della sicurezza e oltre IVA compresi;

RICHIAMATI inoltre :

- il verbale del 15/09/2022 con la quale è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra in via d'urgenza;
- il verbale redatto in data 15/10/2022 con la quale è stata disposta la sospensione dei lavori;
- il verbale redatto in data 24/01/2023 con la quale è stata disposta la ripresa dei lavori ridefinendo il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione degli stessi al giorno 21/02/2023;
- il contratto sotto forma di scrittura privata sottoscritto in data 06/02/2023 (Rep. 1/2023 prot. 1206/2023);

PRESO ATTO della richiesta di proroga espressa dalla ditta appaltatrice pervenuta il 16/02/2023 e assunta agli atti con prot. 1650 in pari data;

VISTA:

- la relazione del Direttore dei Lavori con nota del 16/02/2023 prot. 1679, valutate le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa e ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, la accoglie ed esprime parere favorevole alla concessione di proroga di soli giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, dando atto che le cause sopra descritte non sono imputabili all'appaltatore;
- che il Responsabile dell'Area Tecnica del Procedimento Ing. Alfredo Lubrano, visto il parere del Direttore dei Lavori, ha espresso parere favorevole alla suddetta concessione della proroga di ultimazione lavori di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi mediante visto per accettazione in calce alla sopra citata nota prot. 1679/2023;
- che in conseguenza della concessione della proroga di giorni 15 (quindici) il nuovo termine di ultimazione dei lavori sarà il 08/03/2023;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori di giorni 15 (quindici) per i motivi di cui sopra;

RICORDATO che ai lavori in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP: H23D22000410006;
- CIG: 93919312A5;

DATO ATTO che nè il Responsabile del procedimento né il Responsabile di Area rientrano per l'attività svolta per la preparazione di questo provvedimento, nelle fattispecie di cui agli artt. n.5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n.62/2013, né nella fattispecie di cui agli artt. n. 3, 4, 5 e 6 del codice di comportamento integrativo approvato con Delibera di Giunta Comunale n.2 del 30.01.2014;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Direttore d'Area competente;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
- il D.Lgs. 30 Marzo 2001 n.165;
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) **DI PRENDERE ATTO**, per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile del Procedimento Ing. Alfredo Lubrano, visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori (Prot. 1679/2023), ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016, concede la proroga di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di abbattimento di barriere architettoniche in ottica di mobilità sostenibile e infrastrutture per la mobilità: realizzazione di pista ciclopedonale in via Curiel e contestuale ampliamento marciapiedi di via F.lli Rosselli con nuova scadenza dei lavori in data 08/03/2023, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- 2) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art.23 del D.Lgs. 33/2013.

il Responsabile dell'Area
Alfredo Lubrano / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente