



COMUNE DI RAVARINO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 211 DEL 17/11/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Manutenzione, Sicurezza del Lavoro e del Patrimonio

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE RETI STRADALI COMUNALI E PROVINCIALI MEDIANTE SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON TIPOLOGIA A LED. SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI NELLE STRUTTURE SPORTIVE DI RAVARINO CON LAMPAD E NUOVE A LED. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO D'AVANZAMENTO LAVORI FINALE. CODICE CUP H29J21005240005 - CODICE CIG 888649794E

il Responsabile dell'Area

RICHIAMATO il decreto del 01.10.2020 prot. 9556, con il quale il Sindaco ha nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'Ing. Alfredo Lubrano;

RICHIAMATI, altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 21/12/2021, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 in data 21/12/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art.10 D.Lgs 118/2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 03/05/2022 con la quale è stato approvato il PEG 2022-2024;

RICHIAMATA la determina n. 150 del 11/09/2021 avente ad oggetto “*determina a contrattare e di aggiudicazione mediante affidamento diretto lavori ex art. 1, co. 2, lett. a) del DL n. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del d.l. n. 77/2021 per lavori di efficientamento energetico nelle reti stradali comunali e provinciali mediante sostituzione di corpi illuminanti con tipologia a Led. Sostituzione di corpi illuminanti nelle strutture sportive di Ravarino con lampade nuove a Led. CUP H29J21005240005 - CIG 888649794E*”;

PRESO ATTO:

- del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 13/09/2021;
- del contratto repertorio n. 1/2022 stipulato in data 22/03/2022 per l'appalto dei lavori in oggetto;

RICORDATO che con determina n. 2 del 18/01/2022 per l'intervento in oggetto, si è proceduto alla sostituzione del R.U.P. con nomina a R.U.P. della dipendente comunale Geom. Debora Melloni, istruttore tecnico dell'Area Tecnica Lavori pubblici e Ambiente;

PRESO ATTO che con determina n. 69 del 27/04/2022 è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n. 1 con relativo Certificato di Pagamento n. 1 a favore della LA LUCE S.R.L. P.IVA 01604340362, per € 64.913,67 (decurtati dalla ritenuta infortuni 0,5%) oltre IVA al 10% per complessivi € 71.405,04;

VISTA l'ultimazione dei lavori in data 09/06/2022 come da Certificato di ultimazione lavori del 09/06/2022 assunto agli atti con prot. 6173 del 14/06/2022;

RICORDATO che in data 31/03/2022 (come da verbale di sopralluogo), un evento di sovratensione imprevedibile ha causato il danneggiamento di n. 37 corpi illuminanti appena installati nelle vie di progetto e per evitare di lasciare le strade interessate dal danno, completamente prive di illuminazione, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del D.M. n.49/2018, il Direttore Lavori ha proceduto con urgenza al rimontaggio dei vecchi corpi illuminanti che erano appena stati rimossi, contabilizzando la lavorazione nel registro di contabilità in ore di economica per un importo di € 2.334,21 + IVA 10% (già decurtato del ribasso offerto in sede di gara) per complessivi € 2.567,63;

PRESO ATTO che in data 09/11/2022 è pervenuto il SAL n° 2 registrato agli atti con prot. 11825 del 10/11/2022, redatto dall'Ing. Fabrizio Palmitesta in qualità di direttore dei lavori e sottoscritto dall'appaltatore, senza riserva alcuna e corrispondente allo stato finale dei lavori;

RILEVATO che:

- allo stato finale dei lavori l'importo dell'intervento ammonta ad € 113.392,29 oltre € 1.699,52 di oneri per la sicurezza e I.V.A. al 10%, per una somma complessiva di € 126.600,99;
- il credito residuo, come da Certificato di Pagamento n. 2, a favore dell'impresa per i lavori eseguiti fino al 09/06/2022 è pari ad € 50.178,14 e I.V.A. al 10%, per una somma complessiva di € 55.195,95;

PRESO ATTO dell'istruttoria interna di verifica della documentazione del SAL n. 2 (Stato finale dei lavori) del 14/11/2022 assunta agli atti con prot. 12022;

ANALIZZATO che la maggior spesa di € 2.567,63 per l'esecuzione dell'intervento volto a evitare danni gravi ai sensi dall'art. 8, comma 2 del D.M. n.49/2018, trova copertura all'interno del quadro economico, con l'accantonamento delle economie da ribasso conseguite in sede di gara oltre alla quota imprevisi già impegnate al capitolo 2490 "Ristrutturazione ampliamento completamento impianti pubblica illuminazione" P.F.U.2.02.01.09.012, del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022 (impegno 2022/278);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, della ditta LA LUCE S.R.L., che risulta regolare ed agli atti d'ufficio, con scadenza in data 01/03/2023;

VISTA la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e ss.mm.ii.;

RITENUTO quindi di liquidare lo stato d'avanzamento lavori finale per € 55.195,95 al capitolo 2490 "Ristrutturazione ampliamento completamento impianti pubblica illuminazione" P.F.U.2.02.01.09.012, esercizio 2022, con le disponibilità impegnate e imputate al Residuo Passivo, dei seguenti impegni:

- 2022/277 per € 52.628,32;
- 2022/278 per € 2.567,63;

del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022;

DATO ATTO:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Responsabile d'Area competente;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione:

- 1) DI APPROVARE lo stato d'avanzamento lavori n. 2 relativo allo stato finale dell'intervento in oggetto, redatto dal direttore dei lavori Ing. Fabrizio Palmitesta e firmato dalla ditta LA LUCE S.R.L. impresa esecutrice, (assunto agli atti con prot. 11825 del 10/11/2022) così composto:

- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
- Certificato di pagamento n. 2;
- Libretto delle misure dello stato finale dei lavori;
- Registro di Contabilità n. 2;
- Stato finale dei lavori;
- Sommario registro di contabilità dello stato finale dei lavori;
- Verbale di sopralluogo del 31/03/2022;
- Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008;
- Certificazione dei materiali utilizzati;

dal quale si evidenzia che i lavori complessivi ammontano ad € 115.091,81 (oneri della sicurezza compresi) oltre IVA al 10%;

- 2) DI PRENDERE ATTO della validazione del certificato di pagamento n. 2 da parte del Responsabile del Procedimento Geom. Debora Melloni, mediante apposizione di firma digitale;
- 3) DI PRENDERE ATTO del quadro economico a consuntivo di fine lavori, come di seguito riportato:

A) Opere Principali	
Lavori	€ 113.392,29
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.699,52
A) Totale Opere	€ 115.091,81
B) Somme a disposizione	
Imprevisti, economie e spese in diretta amministrazione	€ 0,08
Iva 10%	€ 11.509,18
Spese Tecniche (progettazione, D.L., contabilità dei lavori)	€ 9.650,00
Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)	€ 386,00
Iva 22% su spese tecniche	€ 2.207,92
Art. 113 c.3-4, D.lgs 50/2016 (1%)	€ 1.150,01
B) Totale somme a disposizione	€ 24.903,19
Totale intervento lordo (A+B)	€ 139.995,00

- 4)DI PROCEDERE a rideterminare le somme dovute a favore della ditta LA LUCE S.R.L. avente sede in via Federzoni 13 41019 San Possidonio (MO) P.IVA 01604340362 per € 2.567,63, comprensivi di IVA;
- 5)DI DARE ATTO che la copertura finanziaria delle maggiori opere pari a € 2.567,63 è già impegnata all'interno del quadro economico, con l'accantonamento delle economie da ribasso conseguite in sede di gara oltre alla quota imprevisi già impegnate al capitolo 2490 “Ristrutturazione ampliamento completamente impianti pubblica illuminazione” P.F.U.2.02.01.09.012, del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022 (impegno 2022/278);
- 6)DI LIQUIDARE alla ditta LA LUCE S.R.L. al capitolo 2490 “Ristrutturazione ampliamento completamente impianti pubblica illuminazione” P.F.U.2.02.01.09.012, esercizio 2022, impegni 2022/277 e 2022/278 l'importo del certificato di pagamento n. 2 per complessivi € 55.195,95;
- 7)DI DARE MANDATO all'ufficio precedente competente di liquidare la relativa fattura ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**il Responsabile dell'Area
Alfredo Lubrano / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente**